



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - PA FUMEFI 2023

Descrição	MESES												Valor do Item	%		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1. TRECHO 1: RUA JOSÉ MORAES BUENO																
1.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 105.831,72														105.831,72	1,47%
1.2 - CONTENÇÃO A GRAVIDADE	R\$ 169.745,49	R\$ 169.745,49	R\$ 169.745,49												509.236,46	7,08%
1.3 - COMPACTAÇÃO			R\$ 20.502,53	R\$ 20.502,53											41.005,06	0,57%
1.4 - PASSEIO, GUIAS E SARJETAS			R\$ 11.359,26	R\$ 11.359,26											22.718,52	0,32%
1.5 - PAVIMENTAÇÃO			R\$ 65.562,14	R\$ 65.562,14											131.124,27	1,82%
2. TRECHO 2: RUA CARLOS SENO COM A AVENIDA JOHN LENNON; AVENIDA ROLANDO GOTTARD GUSTAVO KAESEMODEL FILHO; RUA OSMUNDO TORQUATO DE PAULA;																
2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - AVENIDA ROLANDO GOTTARD GUSTAVO KAESEMODEL FILHO				R\$ 117.739,63											117.739,63	1,64%
2.2 - CONTENÇÃO A GRAVIDADE - AVENIDA ROLANDO GOTTARD GUSTAVO KAESEMODEL FILHO				R\$ 386.570,88	R\$ 386.570,88										773.141,75	10,74%
2.3 - COMPACTAÇÃO - AVENIDA ROLANDO GOTTARD GUSTAVO KAESEMODEL FILHO					R\$ 82.723,31	R\$ 82.723,31									165.446,61	2,30%
2.4 - FRESAGEM, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - AVENIDA ROLANDO GOTTARD GUSTAVO KAESEMODEL FILHO						R\$ 48.618,17									48.618,17	0,68%
2.5 - GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES - AVENIDA ROLANDO GOTTARD GUSTAVO KAESEMODEL FILHO							R\$ 130.432,31								130.432,31	1,81%
2.6 - PAVIMENTAÇÃO - AVENIDA ROLANDO GOTTARD GUSTAVO KAESEMODEL FILHO							R\$ 222.415,09								222.415,09	3,09%
2.7 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - AVENIDA ROLANDO GOTTARD GUSTAVO KAESEMODEL FILHO							R\$ 662,98								662,98	0,01%
2.8 - SERVIÇOS PRELIMINARES - RUA OSMUNDO TORQUATO DE PAULA						R\$ 89.650,09									89.650,09	1,25%
2.9 - CONTENÇÃO A GRAVIDADE - RUA OSMUNDO TORQUATO DE PAULA						R\$ 453.678,68	R\$ 453.678,68								907.357,36	12,61%
2.10 - COMPACTAÇÃO - RUA OSMUNDO TORQUATO DE PAULA							R\$ 20.951,07	R\$ 20.951,07							41.902,14	0,58%
2.11 - FRESAGEM, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - RUA OSMUNDO TORQUATO DE PAULA								R\$ 62.460,19							62.460,19	0,87%
2.12 - GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES - RUA OSMUNDO TORQUATO DE PAULA									R\$ 159.472,85						159.472,85	2,22%
2.13 - PAVIMENTAÇÃO - RUA OSMUNDO TORQUATO DE PAULA									R\$ 287.353,17						287.353,17	3,99%
2.14 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RUA OSMUNDO TORQUATO DE PAULA									R\$ 662,98						662,98	0,01%
2.15 - FRESAGEM, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - AVENIDA JOHN LENNON								R\$ 18.199,41							18.199,41	0,25%
2.16 - GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES - AVENIDA JOHN LENNON									R\$ 42.133,30						42.133,30	0,59%
2.17 - PAVIMENTAÇÃO - AVENIDA JOHN LENNON									R\$ 82.419,91						82.419,91	1,15%
2.18 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - AVENIDA JOHN LENNON									R\$ 441,98						441,98	0,01%
3. TRECHO 3 ESTRADA IBRAHIM TANNOUS ABI CHEDDID COM A RUA JOÃO RODRIGUES DIAS																
3.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - RUA JOÃO RODRIGUES DIAS									R\$ 16.112,43						16.112,43	0,22%
3.2 - GUIAS E SARJETAS - RUA JOÃO RODRIGUES DIAS									R\$ 41.311,28	R\$ 41.311,28					82.622,55	1,15%
3.3 - PAVIMENTAÇÃO E REFORÇO ASFALTICO - RUA JOÃO RODRIGUES DIAS										R\$ 122.219,21	R\$ 122.219,21	R\$ 122.219,21			366.657,63	5,09%
3.4 - DRENAGEM - RUA JOÃO RODRIGUES DIAS									R\$ 255.109,48	R\$ 255.109,48					510.218,97	7,09%
3.5 - SERVIÇOS PRELIMINARES - ESTRADA IBRAHIM TANNOUS ABI CHEDDID									R\$ 6.401,42						6.401,42	0,09%
3.6 - FRESAGEM, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - ESTRADA IBRAHIM TANNOUS ABI CHEDDID									R\$ 61.200,91	R\$ 61.200,91					122.401,81	1,70%
3.7 - GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES - ESTRADA IBRAHIM TANNOUS ABI CHEDDID										R\$ 60.953,95	R\$ 60.953,95	R\$ 60.953,95			182.861,84	2,54%

3.8 - PAVIMENTAÇÃO - ESTRADA IBRAHIM TANNOUS ABI CHEDDID											R\$ 329.622,31	R\$ 329.622,31	R\$ 329.622,31	988.866,93	13,74%
3.9 - DRENAGEM - ESTRADA IBRAHIM TANNOUS ABI CHEDDID											R\$ 480.446,39	R\$ 480.446,39		960.892,79	13,35%
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>275.577,20</b>	<b>169.745,49</b>	<b>267.169,42</b>	<b>601.734,44</b>	<b>469.294,18</b>	<b>674.670,25</b>	<b>828.140,13</b>	<b>101.610,67</b>		<b>1.433.066,11</b>	<b>1.350.863,53</b>	<b>512.795,47</b>	<b>512.795,47</b>	<b>7.197.462,35</b>	<b>100,00%</b>
<b>RECURSO FUMEFI 2023:</b>	<b>R\$ 257.791,79</b>	<b>R\$ 158.790,32</b>	<b>R\$ 249.926,64</b>	<b>R\$ 562.899,25</b>	<b>R\$ 439.006,52</b>	<b>R\$ 631.127,87</b>	<b>R\$ 774.693,00</b>	<b>R\$ 95.052,84</b>		<b>R\$ 1.340.577,81</b>	<b>R\$ 1.263.680,48</b>	<b>R\$ 479.700,29</b>	<b>R\$ 479.700,29</b>	<b>6.732.947,10</b>	<b>93,55%</b>
<b>CONTRA PARTIDA:</b>	<b>R\$ 17.785,41</b>	<b>R\$ 10.955,16</b>	<b>R\$ 17.242,78</b>	<b>R\$ 38.835,19</b>	<b>R\$ 30.287,66</b>	<b>R\$ 43.542,38</b>	<b>R\$ 53.447,13</b>	<b>R\$ 6.557,83</b>		<b>R\$ 92.488,30</b>	<b>R\$ 87.183,05</b>	<b>R\$ 33.095,18</b>	<b>R\$ 33.095,18</b>	<b>464.515,25</b>	<b>6,45%</b>

---

Antonio Carlos dos Santos Ferreira  
Responsável Técnico pelo Projeto  
Arquiteto e Urbanista  
CAU: A25097-0 RRT: 12806939