



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA DA EXEC. DA CONSTRUÇÃO E.E. JD. SANTIAGO R.:ITAQUAQUECETUBA N°1333 - JD. DAYSE

Item	Descrição	1ºMÊS	2ºMÊS	3ºMÊS	4ºMÊS	5ºMÊS	6ºMÊS	7ºMÊS	8ºMÊS	9ºMÊS	10ºMÊS	11ºMÊS	12ºMÊS	VALOR C/BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.832,26	5.832,26											11.664,52
2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			30.773,63	30.773,63	30.773,63	30.773,63	30.773,63	30.773,63	30.773,63				215.415,42
3	INSTALAÇÕES ELETRICA							78.276,24	78.276,24	78.276,24	78.276,24	78.276,24	78.276,24	469.657,45
4	ALVENARIA E OUTROS SERV.		111.940,66	111.940,66	111.940,66	111.940,66	111.940,66	111.940,66						671.643,94
5	ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA							83.085,27	83.085,27	83.085,27	83.085,27	83.085,27	83.085,27	498.511,64
6	PINTURA								60.473,39	60.473,39	60.473,39	60.473,39	60.473,39	302.366,94
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								20.081,52	20.081,52	20.081,52	20.081,52	20.081,52	100.407,59
	TOTAL % por mês	5.832,26	117.772,92	142.714,29	142.714,29	142.714,29	142.714,29	304.075,80	272.690,05	272.690,05	241.916,42	241.916,42	241.916,42	1,00
		0,00	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	2.269.667,51

4	ALVENARIA E OUTROS SERV.		111.940,66	111.940,66	111.940,66	111.940,66	111.940,66	111.940,66						671.643,94
---	--------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	------------

VICENTE NUNES DA EIRA ENG. CIVIL CREA : 5060580945SP

Obs: planilhas elaboradas em conformidade com o projeto apresentado pelo planejamento anexo ao processo nº13821/16 de 14/09/16 ,não foram apresentados levantamentos topog., cotas e projetos complementares (eletr.,hidr.,A.Plv.,esgoto)

CRITÉRIO POR MEDIÇÃO ---- LATITUDE :23°33' 22.62"S , LONGITUDE :46° 22' 40.67" O

total %
p/serviço
0,51
9,49
20,69
29,59
21,96
13,32
4,42
100,00

29,59