



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



OBRA: Obra de Contenção e Drenagem Superficial para mitigação de risco na Vila Jamil – Quadra 08 Inquerito Civil nº 14.0265.000014/2022-7 SEI nº 29.0001.0002821.2022-71

Descrição	CRONOGRAMA												Valor do Item	%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 50.083,30	R\$ 50.083,30	R\$ 50.083,30											150.249,90	9,49%
2 - SOLO GRAMPEADO		R\$ 112.097,99	R\$ 112.097,99	R\$ 112.097,99	R\$ 112.097,99	R\$ 112.097,99	R\$ 112.097,99	R\$ 112.097,99	R\$ 112.097,99	R\$ 112.097,99	R\$ 112.097,99	R\$ 112.097,99	R\$ 112.097,99	1.233.077,93	77,90%
3 - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.163,79													1.163,79	0,07%
4 - ESCADA HIDRAULICA	R\$ 32.247,10	R\$ 32.247,10	R\$ 32.247,10	R\$ 32.247,10										128.988,39	8,15%
5 - MICRODRENAGEM					R\$ 11.430,30	R\$ 11.430,30								22.860,60	1,44%
6 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 3.876,91	R\$ 3.876,91	R\$ 3.876,91	R\$ 3.876,91	R\$ 3.876,91	R\$ 3.876,91	R\$ 3.876,91	R\$ 3.876,91	R\$ 3.876,91	R\$ 3.876,91	R\$ 3.876,91	R\$ 3.876,91	R\$ 3.876,91	46.522,95	2,94%
Total:	R\$ 87.371,10	R\$ 198.305,30	R\$ 198.305,30	R\$ 148.222,00	R\$ 127.405,21	R\$ 127.405,21	R\$ 115.974,91	R\$ 115.974,91	R\$ 115.974,91	R\$ 115.974,91	R\$ 115.974,91	R\$ 115.974,91	R\$ 115.974,91	1.582.863,56	100,00%
BDI (24,31%):	R\$ 21.239,91	R\$ 48.208,02	R\$ 48.208,02	R\$ 36.032,77	R\$ 30.972,21	R\$ 30.972,21	R\$ 28.193,50	R\$ 28.193,50	R\$ 28.193,50	R\$ 28.193,50	R\$ 28.193,50	R\$ 28.193,50	R\$ 28.193,50	384.794,13	
TOTAL GERAL:	R\$ 108.611,01	R\$ 246.513,32	R\$ 246.513,32	R\$ 184.254,77	R\$ 158.377,41	R\$ 158.377,41	R\$ 144.168,41	R\$ 144.168,41	R\$ 144.168,41	R\$ 144.168,41	R\$ 144.168,41	R\$ 144.168,41	R\$ 144.168,41	1.967.657,69	