

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Cronograma Físico Financeiro da CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA EMEI - PREF.PEDRO PAULO PAULINO- R.: Davis de Rogatis s/ nº														
Descrição	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	VALOR C/BDI	total % p/serviço
SERV. PRELIMINARES	25.165,79												25.165,79	0,86
SUPERESTRUTURA	177.209,84	177.209,84	177.209,84	177.209,84									708.839,38	24,34
COBERTURA				46.105,48	46.105,48	46.105,48	46.105,48	46.105,48	46.105,48				276.632,89	9,50
INSTAL. ELÉTRICAS.				27.219,71	27.219,71	27.219,71	27.219,71	27.219,71	27.219,71				163.318,28	5,61
INSTAL.HIDRÁUL.-ENT.	27.915,79	27.915,79											55.831,58	1,92
INSTAL. HIDRÁULICAS								33.290,21	33.290,21				66.580,41	2,29
FECHAM./CHAP.REBO						15.286,23	15.286,23	15.286,23					45.858,70	1,57
PAV.TÉR.REV.INT./ACAB.				103.535,86	103.535,86	103.535,86	103.535,86	103.535,86	103.535,86				621.215,18	21,33
PAV.SUP.REVEST./ACAB					126.643,35	126.643,35	126.643,35	126.643,35	126.643,35	126.643,35			759.860,08	26,09
REVST. EXTERN.ACAB.										35.472,35	35.472,35	35.472,35	106.417,05	3,65
PARA RAIOS/SINALIZ.										10.090,37	10.090,37	10.090,37	30.271,10	1,04
SERVIÇOS COMPLEMENT.												52.783,98	52.783,98	1,81
	230.291,42	205.125,63	177.209,84	354.070,90	303.504,40	318.790,64	318.790,64	352.080,84	336.794,61	172.206,06	45.562,72	98.346,69	2.912.774,38	
	0,08	0,07	0,06	0,12	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,06	0,02	0,03	1,00	100,00
													2.912.774,38	

Obs: planilhas elaboradas em conformidade com o projeto apresentado pelo planejamento anexo ao processo ,não foram apresentados projetos executivos de: elétricos ,hidráulicos (esgoto,água fria, águas pluviais) bombeiro,de para-raio, de sinalização e paisagismo.

Alguns dados foram obtidos pela elab.projeto básico,por estimativas e outros levantados em projeto arquitetônico em virtude da inexistência dos proj.executivos.

CRITÉRIO POR MEDIÇÃO ---- LATITUDE :23°33' 16.76"S , LONGITUDE :46° 22' 45.20" O