



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA
CT 0222.672-18/2007 - CONCLUSÃO DA CRECHE LUIZ MAURO

Descrição	Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Total	Peso (%)
- PAREDES E PAINÉIS	26.070,15										26.070,15	6,84%
- COBERTURA	54.504,28										54.504,28	14,30%
- PORTAS, ESQUADRIAS E FERRAGENS		74.415,55									74.415,55	19,53%
- VIDROS				7.061,36							7.061,36	1,85%
- PISOS INTERNOS	16.863,24	15.318,52									32.181,76	8,44%
- PISOS EXTERNOS		4.627,02	4.203,17								8.830,19	2,32%
- REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		49.553,13		27.057,67							76.610,80	20,10%
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		24.228,74									24.228,74	6,36%
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			28.717,29								28.717,29	7,54%
- APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS				25.496,23							25.496,23	6,69%
- SERVIÇOS COMPLEMENTARES				19.035,99							19.035,99	4,99%
- REDE DE GÁS	3.962,24										3.962,24	1,04%
TOTAIS:	101.399,92	168.142,96	32.920,46	78.651,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.114,57	100,00%

Eng° Daniel Castro Pereira
Secretaria Municipal de Habitação